“ ТСМ ЕКСПЕРТ ” ЕООД - ШУМЕН
ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ
гр. Шумен, ул. “Гоце Делчев” 9 ап.8, тел. 0898 443166, e-mail: tsm_eood@abv.bg
http://tsmekspert.free.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ***ОБЩИНА САМУИЛ***

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ***"ТСМ ЕКСПЕРТ" ЕООД***

ОБЕКТ: **"Основен ремонт на улици на територията на Община Самуил"**

ФАЗА: ***Технически проект***

ЧАСТ: ***ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО***

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ***Община Самуил, Област Разград***

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЩИНА САМУИЛ
ОДОБРЯВАМ
СЪГЛАСУВАМ
20.11.2019
Гл. архитект - Е. Проданов
Дата:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 04319
инж. ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА МИНЕВА
Секция: ТСТС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
Подпис:
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Проектант част ВОБД:
/ инж. Т. Минева /

Съгласували:

"СЪНРАИЗ" ООД гр. Разград
Строителен консултант
Съгласувал
част:..... фамилия:.....
дата:..04... 2019 год. подпис:.....

част Геодезия:.....
/инж.Н.Ненов/

част, ПБЗ и ПЪТНА: .....
ПУСО, ПСД /инж.Т. Минева/

ЕООД ТСМ ЕКСПЕРТ ШУМЕН

Възложител:.....
/ ..... /

Управител:.....
/ инж.Т.Минева /

2019 год.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – РАЗГРАД

рег. № 330000-33583, екз. №.....
.....27.12.....2019 г.

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА САМУИЛ
Г-Н ДЖЕВДЕТ АЗИС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЗИС,

Във връзка с Ваше писмо с изх.№1783/03.12.2019г. и с вх.№330000-31268/03.12.2019г. по описа на ОДМВР – Разград, за издаване на писмено становище по представения от Вас проект за съгласуване „Основен ремонт на улици на територията на Община Самуил, приложено изпращаме Ви 1бр. становище: с рег.№ 330000-33582 / 27.12.19г., в едно с проект част ВОБД – 2бр.; Проект по част „Пътна - текстова“ – 1бр.; Проект по част „Пътна – графична“ – 1бр.;

Приложение : Съгласно текста;

ЗА НАЧАЛНИК НА СПП ПРИ ОДМВР - РАЗГРАД:
СТАРШИ .ИНСПЕКТОР:.....
/Неделчо Симеонов/
/съгл.заповед №330з-3376/2019г./

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - РАЗГРАД
СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

Рег. № 330000-33582, екз.№.....
27.12.2019г.

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА - САМУИЛ
Г-Н ДЖЕВДЕТ АЗИС

С Т А Н О В И Щ Е

ПО ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Обект: „Основен ремонт на улици на територията на Община Самуил";

Част: Пътна - ВОБД

Фаза: Технически проект

Възложител: Община – Лозница

Изпълнител: „ТСМ ЕКСПЕРТ" ЕООД

Проектът е разработен от фирма „ТСМ ЕКСПЕРТ" ЕООД – гр.Шумен по искане на възложителя Община – Самуил. Същия е изготвен във връзка с реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на Община Самуил, Област Разград, за което е изготвен технически проект, част „Пътна", графична и текстова част представени с проекта за ВОБД. Обектите се явяват улици от VI клас улична мрежа и не обхващат основния транспортно-комуникационен поток на селата в Община Самуил. Проекта за ремонт на улиците ще се реализира в няколко етапа, както следва:

- Етап 1: Основен ремонт на улица „Люлин“ в с.Желязковец /ОК – 89-107/;
- Етап 2: Основен ремонт на улица „Камчия“ в с.Желязковец /ОК-102-156-155-154/;
- Етап 3: Основен ремонт на ул.“Осъм“ в с.Голяма Вода /ОК-61-57/;
- Етап 4: Основен ремонт на ул.“Баба Тонка“ в с.Богданци /ОК-24-23-22/;
- Етап 5: Основен ремонт на ул.“Никола Петков“ в с.Владимировци“ /ОК-13-11/;
- Етап 6: Основен ремонт на ул.“Шипка“ в с.Владимировци /ОК-56-59-60/;
- Етап 7: Основен ремонт на ул.“Плиска“ в с.Владимировци /ОК-12-13-14-193-60/;
- Етап 8: основен ремонт на ул.“Морава“ в с.Самуил /ОК-44-45/;
- Етап 9: Основен ремонт на ул.“Димитър Благоев“ в с.Самуил /ОК-134-135/;
- Етап 10: основен ремонт на ул.“Огоста“ в с.Самуил /ОК-18-17-21-16/

Проектираният пътен участък от км.0+000 до км.2+235 е част от посочения Общински път и се намира в землището на с.Градина, Община – Лозница. Участъкът за проектиране обхваща частта от пътя от кръстовището с републикански път III-206 до начало регулация на с.Градина /до нов асфалт/. Основната цел на разработката по част ВОБД е осигуряване на безопасността на движението по време на изпълнение на строително-ремонтните работи на обекта

Временна организация на движението:

При изпълнение на СМР се налага съсздаване на ВОБД с пълно или частично затваряне на трасето на ремонтирания участък. При този вид дейности, продължаващи продължителен /дълготраен/ период от време ще се затварят напълно определените трасета и движението ще се пренасочва по обходни маршрути или ще се работи в една лента, като ще се осигурява проходимост за движение в участъка. СМР ще са дълготрайни.

ВОБД при предвидените по проект СМР е предвидено да се извършат съгласно следните схеми:

- При пълно затваряне на движението: схема Приложение №73, към чл.75, т.1 /сигнализиране на дълготрайни работи с отбиване на движението с пълно затваряне на платното за движение и отбиване на движението по обходни улици/ от Наредба №3 „За временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците“;
- При невъзможност за осигуряване на обходно трасе: схема Приложение №53 към чл.71, ал.1, т.2 от Наредба №3 / сигнализиране на дълготрайни работи на двулентова двупосочна улица с работен участък върху една пътна лента с дължина по – малка от 50м./;

В представената проектна документация е допусната техническа грешка, като всички посочени приложения са записани, че са във връзка с чл.67, ал.1, т.3 от Наредба №3 „За временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците“.

При прилагане на псоочената първа схема е предвидено по кръстовищата по обходните маршрути, същите да се сигнализират с указателни стрелки за далечните направления. В началото на всяка улица с излаз на трасето на изкопа ще се поставят пътни знаци Ж13, а непосредствено преди зоната с изкопни работи се поставят комплект „бариера С3.1 и пътен знак Б2.

Всички пътни знаци, служещи за ВОБД са предвидени да бъдат I-ви типоразмер.

Съгласно чл. 76, ал.3 от "Наредба № 3 / 16.08.2010г. на МРРБ за временната организация и безопасността на движението (ВОБД) при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по пътищата и улиците", представения за съгласуване проект съдържа обяснителна записка и 2 идейни схеми за временна организация на движението при СМР, посочени в 2бр. чертежи. Приложена е и ведомост за използваните пътни знаци.

Проектът се съгласува със следните забележки:

1. Съгласно чл.78, ал. 1 от Наредба №3 преди започване на дълготрайни СМР следва да се изготви и предостави на вниманието на С ПП – Разград изготвен работен проект за ВОБД;

2. Съгласно чл. 83, ал.1 от Наредба №3 следва лицата, които извършват дълготрайни СМР, задължително да уведомят С ПП – Разград, не по-малко от 24 часа преди започване на работите и да предоставят графика за тяхното изпълнение, името, длъжността и адреса за кореспонденция и начина за връзка с определеното отговорно длъжностно лице, съгласно чл. 81, ал. 2 от същата наредба;

3. Лицата извършващи СМР в обхвата на пътя трябва да носят отличителен знак (С12) "Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти";

4. Да се поставят всички пътни знаци и средства за въвеждане на ВОБД, посочени на схемите и съгласно техническите характеристики посочени в чертежа;

5. Да се осигурят и поставят необходимите светлинни източници за сигнализиране на площите по които се извършват СМР през тъмната част на денонощието;

6. Поставянето, поддържането и премахването на временните пътни знаци и табели по проекта за ВОБД да се извърши от фирмата изпълнител на строителните работи;

7. Да се покрият с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят пътните знаци, с които е въведена постоянната организация на движението, които противоречат на ВОБД.

8. Да не се изнася кал и строителни отпадъци върху платното за движение. В случай, че се допусне изнасяне на кал върху платното за движение, да се вземат необходимит мерки за почистването на платното след приключване на работа.

9. Преди започване, както и след завършване на строително ремонтните дейности да се уведоми сектор "Пътна полиция" за проверка на сигнализацията, но след издадена Заповед, съгласно разпоредбите на чл.81, ал.1 на "Наредба № 3 /16.08.2010г." и при положение, че служители от С ПП – Разград са включени като членове в комисията за приемане и премахване на ВОБД

На основание § 3 от "Допълнителните разпоредби" на Закона за движение по пътищата, СЪГЛАСУВАМ представената проектна документация.

Забележка: Становището се таксува на основание чл. 30 ал.1 т.2 от „Тарифа № 4 за такси в МВР по ЗДТ" – „по проекти за строителство и реконструкция на пътища" - 150 лв. Вносна бележка: SB254/03.12.2019г.

Поставянето и премахването на временната сигнализация да се приема от комисия, сформирана съгласно заповед по чл.81, ал.1 от Наредба №3.

Становището се състави в два еднообразни екземпляра - по един за Община - Самуил и един за сектор "Пътна полиция" ОД на МВР – Разград.

На основание чл.81 ал.3 от ***"Наредба № 3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците"*** да се предостави един екземпляр от съгласуваната проектна документация за съхранение в сектор "Пътна Полиция" – ОД МВР гр.Разград.

Становището може да се обжалва по административен ред пред ГДНП гр.София, чрез административния орган, който го е издал в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Становището може да се обжалва и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд - Разград в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

ЗА НАЧАЛНИК НА
СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"
ОД НА МВР – РАЗГРАД
СТАРШИ ИНСПЕКТОР : .....
/НЕДЕЛЧО СИМЕОНОВ/
/съгл.заповед №330з-3376/2019г./

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 04319

Важи за 2019 година

инж. ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА МИНЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 22/20.01.2006 г. по части:

Ремонт на улици в населени места на община Самуил

ТРАНСПОРТНО ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ
КОНСТРУКТИВНА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ВОБД

КИИП ... КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

КИИП ... ПЪЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 04319
инж. ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА МИНЕВА
Секция: ТСТС
Части на проекта: по удостоверение
Подпис: .....
ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Председател на РК
инж. Кр. Димова

Председател на КР
инж. А. Чипев

Председател на УС на КИИП
инж. И. Каралеев

2019

0.2019

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ № 001

към типов договор за застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството" № 3407190700000016

Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена Иншурънс Груп", със седалище и адрес на управление - 1000 София, пл. "Позитано" № 5, регистрирано по ф.д. № 2710/92г., с разрешение за извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998 год., в потвърждение на горепосочената полица, удостоверяваме следното:

Застрахован:	Теменужка Стоянова Минева
Адрес на застрахования:	Шумен ул."Гоце Делчев"№9
Вид дейност:	ПРОЕКТАНТ
Срок	От 15.09.2019г. до 14.09.2020г.
Застрахователен обект:	Първа категория
Лимити на отговорност:	
едно събитие	150 000,00лв.
в агрегат	300 000,00лв.
Самоучастие:	10%, но не по- малко от 1000лв.

Дата,11.09.2019г.

От името на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп":

ЕООД ЕКСПЕРТ ВЯРНО С ОРИГИНАЛА Шумен

BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP 0700

Обект: "Основен ремонт на улици на територията на Община Самуил"

ЧАСТ : Временна организация и безопасност на движението
ФАЗА : Технически проект

Обяснителна записка

Настоящата част „ВОБД“ е изготвена във връзка с реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на Община Самуил , област Разград.

При строително - монтажните работи се налага създаване на временна организация на движението с пълно или частично затваряне на трасето на ремонтирания участък.

При този вид дейности, продължаващи продължителен период от време се затварят напълно определени трасета и движението се пренасочва по обходни маршрути или се работи на една лента, като се осигурява проходимост за движение в участъка.

При пълно затваряне на движението се прилага Приложение 73, чл.75 т.1 на Наредба N3 / Сигнализиране на дълготрайни работи с отбиване на движението с пълно затваряне на платното за движение и отбиване на движението по обходни улици /.

При невъзможност от осигуряване на обходно трасе се прилага ВОБД - Приложение 53, чл.71.ал1. т.2 на Наредба N3/ Сигнализиране на дълготрайни работи на двулентова двупосочна улица с работен участък върху една пътна лента с дължина по-малка от 50 м .

В процеса на изпълнение, се предвижда строителните дейности да се изпълняват на участъци, така че да се осигуряват подходи към улиците в тази част / съобразени с работния график на Изпълнителя /.

Кръстовищата по обходните маршрути допълнително се сигнализират с указателни стрелки за далечни направления. В началото на всяка улица с излаз на трасето на изкопа се поставя ПЗ Ж13, а непосредствено преди зоната с изкопни работи се поставя комплект „бариера С3.1 и ПЗ В2”, забраняваща достъпа на МПС.

Всеки следващ етап започва след приключване на предходния и възстановяване на движението по него.

При затваряне на улици, които служат като противопожарни пътища, задължително се уведомява РСПБЗН.

Проектът влиза в сила след одобрение от Община Самуил и ОД на МВР – Сектор "Пътна полиция".

Преди въвеждането на ВОБД се информира населението и заинтересованите организации и фирми за обходните трасета и продължителността на строителните дейности.

В тъмната част на денонощието за бариерите за затваряне се осигурява дежурно осветление.

Поставянето и поддържането на временната сигнализация през цялото време на строителството е задължение на Изпълнителя.

Поставянето и премахването на временната сигнализация се приема с тристранен протокол между Възложител, Изпълнител и представител на ОД на МВР – Сектор "Пътна полиция".

След приключване на строителните работи временната сигнализация се прибира, настилката се възстановяв съгласно изискванията в срок, указан от Възложителя.

Пътните знаци за въвеждане на ВОБД са I-ви типоразмер – светлоотражателни.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 04319
инж. ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА МИНЕВА
Секция: ТСТС
Части на проекта: за ППП
Подпис:
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Строителен консултант
Съгласувал
част:..... фамилия:.....
дата: 04..... 2019 г. подпис:.....

Съставил: /инж.Т.Минева/

Съгласували:

част Геодезия: .....
/инж.Н.Ненов/

част Пътна,ПБЗ, ПБ: .....
ПУСО,ПСД /инж. Т. Минева/

ВЕДОМОСТ

за пътни знаци

за въвеждане на временна организация и безопасност на движението

Обект: "Основен ремонт на улици на територията на Община Самуил"

№ по рео	*№на знака*		*Бр*	*Стойки*
1	А 23		6	6
2	А 8		2	
3	А 9		2	
4	Б 5		2	2
5	Б 6		2	2
6	В 2		15	
7	В 26		4	4
8	Г 2		1	1
9	Г 3		1	1
10	Ж13		12	12
11	С 3.1		15	
12	Ж 7		6	12
13	Ж 3		4	4
			72	**44**
14	С-16			**15**

"СЪНРАЙЗ" ООД гр. Разград
Строителен консултант
Съгласувал
част:..... фамилия:.....
дата:..... 2015 год. подпис:.....

ВАЖИ ЗА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 04319
инж. ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА МИНЕВА
Подпис:
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Секция: ТСТС
Части на проекта: по удостоверение за ППП